



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

Hoja:
Fecha de Emisión:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Inicio		Financiamiento		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Métricas		Observaciones										
				Fecha Inicial	%	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Trámite	Costo Total	Aprobación Municipal	Aprobación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Aprobación Municipal	Aprobación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Aprobación Municipal	Aprobación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Unidad de Medida	Aprobadas												
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO EN CALLE DIAGONAL AL PASTOR	30152000	TAMPOCO ALTO	08/04/2020	100.00	11/05/2020	100.00	24/04/2020	13/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	897.00					
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO EN CALLEONES DE LA COL. LAS FLORES	30152000	TAMPOCO ALTO	06/06/2020	0.00	06/06/2020	0.00	24/04/2020	08/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,827.00	de 3		
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO EN CALLEONES Y BANDEJAS EN CALLE LA LOMA, COL. FLORES	30152000	TAMPOCO ALTO	06/06/2020	100.00	06/06/2020	100.00	24/04/2020	23/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	3,243.00		
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE GUANAJONES Y BANDEJAS (JARDINEROS) DIRECTOS EN CAMINO LA RIBERA	30152002	LA RIBERA	06/06/2020	100.00	06/06/2020	100.00	24/04/2020	23/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	2,800.00		
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE BARRA FERRENTAL EN C.E.T.A. NO. 281 EN TAMPOCO ALTO, VER.	30152000	TAMPOCO ALTO	26/06/2020	100.00	26/06/2020	100.00	06/06/2020	26/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,028.00		
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO Y GUANAJONES EN CALLEÓN MRS. COL. CHOP. EN TAMPOCO ALTO, VER.	30152000	TAMPOCO ALTO	06/07/2020	100.00	26/07/2020	100.00	26/07/2020	26/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,000.00	
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO Y GUANAJONES EN CALLEÓN ADOLFO LÓPEZ MARTÍNEZ, COL. CHOP. EN TAMPOCO ALTO, VER.	30152000	TAMPOCO ALTO	02/07/2020	100.00	15/07/2020	100.00	15/07/2020	15/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	1,674.00	
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMÓLOGO, GUANAJONES Y BANDEJAS EN CALLEÓN MRS. (JARDINEROS), COL. LAS FLORES	30152000	TAMPOCO ALTO	14/09/2020	80.00	14/09/2020	80.00	06/06/2020	06/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	400.00	
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE OCA, CLAVE 2002021A, EN PUNTA DE BUJOS	30152007	PUNTA DE BUJOS	13/09/2020	100.00	13/09/2020	100.00	06/06/2020	16/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	200.00	
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO GARCÍA DEPOSENSE, EN EL SAUCE	30152007	EL SAUCE	21/06/2020	100.00	27/07/2020	100.00	24/06/2020	27/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	30.00	
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAJED NEVO GARCÍA DEPOSENSE EN ESTACIÓN PALACHO	30152000	ESTACIÓN PALACHO	13/07/2020	100.00	17/09/2020	100.00	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	30.00	

Contraloría H. Ayuntamiento Constitucional Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

[Firma]
Nombre, firma y sello
CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

[Firma]
Nombre, firma y sello
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver.

[Firma]
Nombre, firma y sello
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

[Firma]
Nombre, firma y sello
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

