



Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio:
 152 TAMPICO ALTO
 Fuente de Financiamiento:
 FEMIFMT
 Presupuesto Autorizado:
 3,070,288.40

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Miras		Observaciones										
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	%	Inicio	Fin	Financiero	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otros	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida
US 01	30 152 1001	REHABILITACION DE BRECHA-HUASTECA (BACHERO CON REVESTIMIENTO) TRAMO DEL KM 12 (TRAMOS 1-3) LAS CHACAS	30152002	KILOMETRO CEN	100.00	11/02/2020	20/02/2020	100.00	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	335,275.00	335,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,275.00	335,275.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
US 01	30 152 1002	3A ETAPA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO DE BUJOS- EL SALICE, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.	30152007	EL SALICE	100.00	17/09/2020	31/03/2020	100.00	27/09/2020	28/03/2020	03/04/2020	809,354.00	809,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,354.00	809,354.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	de 1
US 01	30 152 1003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD LAS CHACAS	30152009	LAS CHACAS	100.00	20/04/2020	10/06/2020	100.00	13/06/2020	13/06/2020	13/06/2020	372,657.40	372,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	372,657.40	372,657.40	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.75	
US 01	30 152 1004	REHABILITACION DE ALICANTABILLA EN EL CAMINO RURAL EL SALICE (ENTRONQUE CARR. FED-180)- LA ESCOBANDA	30152007	LA ESCOBANDA	100.00	16/07/2020	06/09/2020	100.00	07/09/2020	12/09/2020	12/09/2020	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
US 01	30 152 0005	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTACION CARBONO-RANCHERIA GUERRASQUE	30152006	ESTACION CARBONO	100.00	26/09/2020	16/09/2020	80.00	03/09/2020	03/09/2020		1,118,000.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.98	
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											3,070,288.40	3,070,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,288.40	3,070,288.40	0.00	0.00	0.00			

Presidente Municipal
 Constitucional
 Tampico Alto, Ver.



Nombre, firma y sello

Tesorero Municipal
 2018-2021



Nombre, firma y sello

Contraloría
 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Tampico Alto, Ver.
 2018 - 2021



Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020