H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	REHABILITACION DE TECHADO													
I	**PRELIMINARES**													
TEC-01-02	DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, CONSISTENTE EL RETIRO DE LAMINA DE ZINC Y MONTENES 3"X1 1/2 (LARGUEROS), ARMADURAS A BASE DE MONTE DE 5" Y 4"; DE MANERA MANUAL Y CON MAQUINARIA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, CORTES, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	192.00	0.00	0.00	**192.00**	102.48	0.00	0.00	**102.48**	$19,676.16	$0.00	$0.00	**$19,676.16**
TEC-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.	M2	94.31	0.00	0.00	**94.31**	13.05	0.00	0.00	**13.05**	$1,230.75	$0.00	$0.00	**$1,230.75**
TEC-02	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M3	5.37	0.00	0.00	**5.37**	214.41	0.00	0.00	**214.41**	$1,151.38	$0.00	$0.00	**$1,151.38**
TEC-03	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	2.69	0.00	0.00	**2.69**	406.97	0.00	0.00	**406.97**	$1,094.75	$0.00	$0.00	**$1,094.75**
TEC-04	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE Y CORTADORA MANUAL, EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR.	ML	38.80	0.00	0.00	**38.80**	22.88	0.00	0.00	**22.88**	$887.74	$0.00	$0.00	**$887.74**
TEC-05	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE, DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	m3	1.31	0.00	0.00	**1.31**	502.55	0.00	0.00	**502.55**	$658.34	$0.00	$0.00	**$658.34**
TEC-06	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DESPERDICIO, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM. UTILIZANDO EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE CARGA Y ACARREO,MATERIAL MEDIDO SUELTO.	m3	6.07	0.00	0.00	**6.07**	101.06	0.00	0.00	**101.06**	$613.43	$0.00	$0.00	**$613.43**
II	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA**													
TEC-07-01	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.	m2	13.12	0.00	0.00	**13.12**	164.63	0.00	0.00	**164.63**	$2,159.95	$0.00	$0.00	**$2,159.95**

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
TEC-08-01	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. DE SECCION ARMADA CON VRS DE 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. EJECUCION.	pza	4.00	0.00	0.00	**4.00**	1162.11	0.00	0.00	**1,162.11**	$4,648.44	$0.00	$0.00	**$4,648.44**
TEC-10	CONTRATRABE DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	26.05	0.00	0.00	**26.05**	384.98	0.00	0.00	**384.98**	$10,028.73	$0.00	$0.00	**$10,028.73**
TEC-08-20	DADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 90X40X40 CM ARMADO DE 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00	0.00	0.00	**4.00**	1257.07	0.00	0.00	**1,257.07**	$5,028.28	$0.00	$0.00	**$5,028.28**
TEC-11-03	COLUMNA DE SECCION 35X35 CM, ARMADA CON 8 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON SONOTUBO, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ml	15.60	0.00	0.00	**15.60**	1311.49	0.00	0.00	**1,311.49**	$20,459.24	$0.00	$0.00	**$20,459.24**
III	**ALBAÑILERIA**													
TEC-12	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 2.50X 1.20 M JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.	m2	13.12	0.00	0.00	**13.12**	447.69	0.00	0.00	**447.69**	$5,873.69	$0.00	$0.00	**$5,873.69**
TEC-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10 EN PISO.	M2	13.12	0.00	0.00	**13.12**	70.57	0.00	0.00	**70.57**	$925.88	$0.00	$0.00	**$925.88**

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
IV	**ACABADOS**													
TEC-14	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.	m2	60.06	0.00	0.00	**60.06**	103.53	0.00	0.00	**103.53**	$6,218.01	$0.00	$0.00	**$6,218.01**
V	**INSTALACION ELECTRICA**													
TEC-04-01	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX CON CAJA Y TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO; NO VISIBLE, EN COLUMNA CIRCULAR, INCLUYE: TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2",CAJA 2"X3" METALICA O PVC,CONTACTO DUPLEX POLARIZADO,CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.	SAL	4.00	0.00	0.00	**4.00**	943.48	0.00	0.00	**943.48**	$3,773.92	$0.00	$0.00	**$3,773.92**
TEC-04-02	SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" EXISTENTE, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, ACCESORIOS CAJA Y/O CHALUPÁ PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", MATERIAL DE FIJACION PARA ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SAL	10.00	0.00	0.00	**10.00**	718.78	0.00	0.00	**718.78**	$7,187.80	$0.00	$0.00	**$7,187.80**
TEC-04-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DLTLLED2282V65B, GABINETE DE 1.20 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO, CON 2 LAMPARAS LED T5D120. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	0.00	0.00	**10.00**	2875.51	0.00	0.00	**2,875.51**	$28,755.10	$0.00	$0.00	**$28,755.10**
TEC-04-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE-D Q2 O SIMILAR SIN INTERRUPTORES.	PZA	1.00	0.00	0.00	**1.00**	771.55	0.00	0.00	**771.55**	$771.55	$0.00	$0.00	**$771.55**
TEC-04-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPS TIPO Q0 INCLUYE: CONEXION Y PRUEBAS.	PZA	2.00	0.00	0.00	**2.00**	291.91	0.00	0.00	**291.91**	$583.82	$0.00	$0.00	**$583.82**
TEC-04-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2". INCLUYE: CONEXIONES, CONECTOR, COPLES ABRAZADERAS OMEGA Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	40.00	0.00	0.00	**40.00**	85.98	0.00	0.00	**85.98**	$3,439.20	$0.00	$0.00	**$3,439.20**
TEC-04-07	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	30.00	0.00	0.00	**30.00**	29.82	0.00	0.00	**29.82**	$894.60	$0.00	$0.00	**$894.60**

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
TEC-04-08	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90c CAL.#8 AWG SEGUN NORMA NMX-J-10, INCLUYE: EMPALMES MANUALES , SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCION, UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.	ML	60.00	0.00	0.00	**60.00**	38.14	0.00	0.00	**38.14**	$2,288.40	$0.00	$0.00	**$2,288.40**
VI	**CUBIERTA METALICA**													
TEC-33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 5"X 2" CAL 14. INCLUYE: SUMINISTRO,CORTE,SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE	KG	615.66	0.00	0.00	**615.66**	86.36	0.00	0.00	**86.36**	$53,168.40	$0.00	$0.00	**$53,168.40**
TEC-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 4"X 2" CAL 14. INCLUYE: SUMINISTRO,CORTE,SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.	KG	277.28	0.00	0.00	**277.28**	86.36	0.00	0.00	**86.36**	$23,945.90	$0.00	$0.00	**$23,945.90**
TEC-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 3" X 1 1/2" CAL. 14.INCLUYE: SUMINISTRO,CORTE,SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE	KG	769.56	0.00	0.00	**769.56**	86.36	0.00	0.00	**86.36**	$66,459.20	$0.00	$0.00	**$66,459.20**
TEC-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 1 1/4" CAL. 14.INCLUYE: SUMINISTRO,CORTE,SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.	KG	81.15	0.00	0.00	**81.15**	66.89	0.00	0.00	**66.89**	$5,428.12	$0.00	$0.00	**$5,428.12**
TEC-26-02	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE LAMINA BLANCA PINTRO ALUM CAL 26, CON PIJA AUTOTALADRABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	295.24	0.00	0.00	**295.24**	466.62	0.00	0.00	**466.62**	$137,764.89	$0.00	$0.00	**$137,764.89**
TEC-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA LAMINA GALVANIZADA ONDULADA PINTRO COLOR BLANCO, EN CUMBRERA. INCLUYE: PIJAS AUTOTALANDRANTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	24.20	0.00	0.00	**24.20**	276.94	0.00	0.00	**276.94**	$6,701.95	$0.00	$0.00	**$6,701.95**
VII	**LIMPIEZA DE LA OBRA**													

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
TEC-27-2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL AREA DE CUBIERTA DEL TECHADO INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, LAMINAS Y MONTENES QUE SE REMPLAZARON HASTA 1 KM DE DISTANCIA.	M2	290.40	0.00	0.00	**290.40**	15.11	0.00	0.00	**15.11**	$4,387.94	$0.00	$0.00	**$4,387.94**
VIII	**ADHERIDOS**													
12	REHABILITACION DE REJA EXISTENTE 4.00 X 2.00 MTS, A BASE DE PTR 2"X2" Y CUADRADO RECTO DE 1/2". INCLUYE: DESINSTALACION DE LA MANERA MANUAL, TRABAJOS DE REPARACION EN EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA REJA UNA VEZ REHABILITADA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA, APLICACION DE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO, DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, DOS MANOS.	PZA	1.00	0.00	0.00	**1.00**	4828.92	0.00	0.00	**4,828.92**	$4,828.92	$0.00	$0.00	**$4,828.92**
									SUMAS TOTALES:		**$431,034.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$431,034.48**
													IVA	**$68,965.52**
													Total	**$500,000.00**

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TAMPICO ALTO

Ejercicio: 2022

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

Localidad: ALTO DE LA ZAPUPERA

No. de obra: 2022301520011

Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30EPR2028J, EN ALTO DE LA ZAPUPERA, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

Fecha de elaboración: 23-ago-22

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito

CONCENTRADO

ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
No. 1	$215,517.24	$250,000.00
No. 2	$215,517.24	$250,000.00
No. 3	$ -	$-
No. 4	$ -	$-
	$ -	$-
TOTAL	$ 431,034.48	$500,000.00

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	431,034.48	500,000.00
CONVENIO		
TOTAL	431,034.48	500,000.00

IMPORTE FINIQUITO	431,034.48	500,000.00
SALDO	0.00	0.00

BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ
C. BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ
Ejecutó: Contratista

ARQ. CAIN GPE. GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Publicas
Autorizó para pago

Ayuntamiento C. Tampico Alto, Ver. Obras Públicas 2022-2025

ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO
Verificó: Supervisor de Obra del H. Ayto.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Vo.Bo. Presidente Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal