H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMPICO ALTO

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2019

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 152 TAMPICO ALTO

Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2016 (INFRAESTRUCTURA)

Presupuesto Autorizado: 1,714,502.28

Hoja: 1 de 1

Fecha de Aprobación: 26/10/2019

Programa / Subprograma / Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	%	Fechas reales Inicio	Fechas reales Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
UB 01 8 2019 30 152 0001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO GRANDE ENTRE RELLENO SANITARIO A LOC. LLANO GRANDE (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.	30152002 4	LLANO GRANDE	100.00	25/09/ 2019	14/07/ 2019	100.00	25/09/ 2019	15/07/ 2019	1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.00	
																														PERSONA	190.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,502.28	1,714,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ING. ADRIAN DOMINGUEZ [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2018 - 2021

L.A.E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2018 - 2021

Contraloría
H. Ayuntamiento
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2018 - 2021

TRI//2019/TAMPICO ALTO/14192

SELLO DIGITAL: KKTEVQJDq6F6dr8hLm4ZCilLewM5D/EX8+BTEoG292XBfLAv8aVgM4Xfnc/AiyTeEyzlYY6vbTQG2VBwcT00YbPtd24pMTetKHDTZB4FiK28T9chNSF2ldzSdMzzR1ygBCjq4dLm0V4ID5klh/pFBLUubFbZakfZol1haH+tMnE=